

Critérios para Homologação de Subempreiteiro Civil em LT

01

Use este checklist antes de homologar qualquer fornecedor de serviços civis em linhas de transmissão. Cada item não atendido é um risco operacional que a transmissora vai absorver.

A | Estrutura Operacional em Campo

- ☐ **Maquinário próprio no estado de execução**
Retroescavadeira, motoniveladora, compactador e trator florestal disponíveis localmente, sem dependência de mobilização interestadual.
- ☐ **Prazo de mobilização comprovado**
Empresa demonstra capacidade de mobilizar em até 72 horas para trechos em raio de 400 km da base.
- ☐ **Equipe com experiência em campo de alta tensão**
Histórico documentado de execução próxima a instalações energizadas. EPI completo para ambiente de LT.
- ☐ **Coordenador de campo fixo por contrato**
Responsável técnico identificado, residente no estado de execução, com contato direto durante toda a vigência.
- ☐ **Capacidade de resposta emergencial**
Protocolo de acionamento fora do ciclo programado com confirmação de escopo em até 6 horas.

B | Documentação Técnica e Ambiental

- ☐ **ART registrada no CREA competente**
Anotação de Responsabilidade Técnica ativa no CREA do estado onde o serviço será executado. Verificar vigência.
- ☐ **PGRCC aprovado e vigente**
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil elaborado, aprovado e compatível com o escopo da LT.
- ☐ **Protocolo de destinação de resíduos vegetais**
Documentação da cadeia de destinação de resíduos de roçada. Responsabilidade solidária da transmissora em caso de irregularidade.
- ☐ **Certidões negativas atualizadas**
Federal, estadual e municipal. Verificar validade e CNPJ ativo no estado de execução.
- ☐ **Seguro de responsabilidade civil**
Cobertura para danos materiais e pessoais a terceiros durante execução em campo de LT.

C | Histórico e Qualidade de Entrega

- ☐ **Histórico documentado em serviços civis para LT**
Relatórios, contratos ou referências de execução específica em linhas de transmissão. Obra predial não conta.
- ☐ **Modelo de relatório de campo utilizado**
Solicitar amostra. Deve conter: GPS por ponto, fotos sequenciais com data, quantitativos por trecho e responsável técnico.

- ☐ **Referencias comprovadas em transmissoras ou concessionarias**
Contatos de clientes anteriores. Verificar escopo executado, prazo e qualidade de entrega documentada.
- ☐ **Conhecimento do bioma da regio de execucao**
Empresa demonstra conhecimento do ciclo de rebrota, comportamento de solo e sazonalidade do trecho contratado.
- ☐ **Capacidade de O&M; continuado**
Empresa tem estrutura para contrato de manutencao programada com cronograma mensal, nao apenas para servicos pontuais.

Resultado da Avaliacao	
A (todos os itens atendidos)	Fornecedor apto para homologacao.
B (1 a 2 itens pendentes)	Homologacao condicional. Exigir prazo para regularizacao antes do primeiro contrato.
C (3 ou mais itens pendentes)	Nao homologar. Risco operacional e ambiental real.

A Ambito Engenharia atende todos os criterios deste checklist.

8 anos de execucao em LT. Maquinario proprio em Varzea Grande, MT. Alcance nacional.

Proposta tecnica em 48 horas uteis: (65) 99804-0811 | www.ambitoengenharia.com.br